

**PREDMJER RADOVA ZA PRIPREMU TERENA I PRIKLJUČAK SANITARNIH KONTEJNERA  
NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU NA IGMANU**



R/B	Opis	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Ukupno
A	B	C	D	E	F

<b>I RAZNI RADOVI</b>					
1.	Ručni iskop i odbacivanje zemlje sa septičke jame, te planiranje- izravnavanje terena za smještaj drugog kontejnera.				
	46x0,30	m3	13.80		
2.	Ručni iskop zemlje IV i V kategorije za šahtove, dovod i odvod vode i kanalizacije sa zagrtanjem kanala iskopom.				
	42x0,40x0,50	m3	8.40		
3.	Nabavka i ugradnja betonskih stopa za nalijeganje kontejnera (šest stopa po kontejneru).				
	dim 0,30x0,30x0,25	kom	12.00		
4.	Nabavka materijala i izrada betonskog šahta za kanalizaciju i vodovodni, dim. 80x60x60cm, sa metalnim poklopcem od rebrastog lima.				
		kom	2.00		
5.	Nabavka i ugradnja vodovodne i PHD cijevi, fi 3/4" sa priključkom na postojeću vodovodnu mrežu, ispusnim ventilima.				
		m1	43.00		
6.	Nabavka materijala i izrada odvodne instalacije od PVC cijevi, fi 110mm, sa fazonskim komadima od kontejnera do šahta.				
		m1	10.00		
7.	Betoniranje ploha pored kontejnera, dim. 6x1,5m1; d=10cm sa armaturom Q188.				
		m2	9.00		
8.	Priključak kontejnera na instalaciju vode i odvoda koji su ranije pripremljeni.				
		kom	2.00		

<b>UKUPNO KM:</b>	
<b>PDV (17%) KM:</b>	
<b>SVE UKUPNO S PDV-om KM:</b>	